

Anexo I

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Indicadores	Unidade de Medida	Polaridade	Meta 2022
Capacidade de Bombeamento das Casas de Bombas Pluviais	Percentual	Positiva	85%
Cobertura da Rede de Esgoto Cloacal	Percentual	Positiva	72,93%
Perdas na Distribuição de Água	Percentual	Negativa	31,47%
Índice de Qualidade da Água Distribuída	Índice	Positiva	90
Rede de Drenagem Implantada	Metros	Positiva	6.500m
Desempenho do Processo de Tratamento de Esgoto	Percentual	Positiva	90%

Entregáveis	Descrição
Produção Complementar de Água Tratada para Regiões Extremo Sul e Leste - Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta e Automatizada	Contratação por 54 meses de Estação de Tratamento de Água Compacta para complementar a produção de água tratada no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Belém Novo, enquanto são executadas as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado.
Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e Bacia: Zona Norte, Zona Sul e Dilúvio	Acompanhamento dos Serviços de Dragagem e Desassoreamento de Arroios, Valas, Canais e Bacia - Zona Norte, Zona Sul e Dilúvio.
Titularidades das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais - EBAPs	Preparação de documentação pela equipe do DMAE e contratação de prestação de serviço para obtenção de titularidades das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs), conhecidas também por Casas de Bombas, visando novos investimentos em drenagem.

Entregáveis	Descrição
Recomendações de Auditoria Interna da SMTC ao DMAE - 2022	Rol de recomendações identificadas por Auditoria Interna da SMTC, indicadas para o DMAE.
Eventos 250 Anos de Porto Alegre - DMAE	<ul style="list-style-type: none">• 60 anos do DMAE;• Dia Mundial da Água - 2022 - Comemoração Local;• 50º Congresso Nacional do Saneamento – ASSEMAE;• Semana da Água 2022.

Anexo II

Projetos Prioritários de Governo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Projetos Prioritários	Entregas 2022
Macrodrenagem no Arroio Areia - Elaboração de Projetos e Execução de Obras	<ul style="list-style-type: none"> • A1 - Galerias Av. Teixeira Mendes: Obra Concluída: • A2 - Galerias Av. Nilo Peçanha: Obra Concluída • Casa de Bombas (EBAP) Sílvio Brum: Obra Iniciada • D5 - Tubulações Av. do Forte: Obra Concluída • G1 - Galerias R. Cel. Feijó: Projeto aprovado • G2 - Galerias R. Cel. Feijó: G2 - Projeto aprovado • H1 - Galerias Av. Gal. Emílio Lúcio Esteves: Projeto Concluído • H2 - Galerias R. Marechal José Inácio da Silva: Projeto Concluído • I1 - Galerias Av. Sertório: Obra Concluída • I3 - Projeto Tubulação Av. Visconde de Pelotas e Obra Ampliação da Rede: Obra Iniciada • L1 - R. Ibirapuitã: Obra Iniciada • R1 - Reservatório Praça Dr. Lopes Trovão: Obra Concluída • R9 - Reservatório Praça Dr. Fortunato Pimentel: Obra Concluída • R15 - Reservatório Country Club: Obra Iniciada • R19 - Reservatório R. Mal. Simeão: Formalização da supressão do trecho (haverá compensação da funcionalidade deste trecho suprimido por meio de incremento das extensões das redes H1 e L1). • R20 - Reservatório R. Gal. Couto de Magalhães: Projeto aprovado • Trabalho Técnico Social: Ordem de Início do Contrato. • Apoio Técnico Operacional: Execução 50% • Gestão Financeira do Contrato: Termo de Compromisso Reprogramado
Loteamento Túnel Verde - Microdrenagem e Macrodrenagem	<ul style="list-style-type: none"> • Assinatura do Contrato de Financiamento • Conclusão da atualização dos projetos; • Início do licenciamento ambiental das obras. • Início das atividades de Trabalho Técnico Social.
Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João	<ul style="list-style-type: none"> • Execução das Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Ouro Preto Concluída • Execução das Obras de Implantação da Adutora de Sucção da EBAT Sarandi Concluída • Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da EBAT Manoel Elias II Concluída • Revisão Projetos e Orçamentos para Implantação da Adutora de

	<p>Recalque EBAT Manoel Elias II Concluída</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação do Reservatório Manoel Elias IV Concluída • Revisão dos Projetos e Orçamentos para Ampliação da EBAT Sarandi Concluída • Início da Execução das Obras de Ampliação da Adutora de Recalque da EBAT Sarandi • Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da EBAT Ary Tarragô Concluída • Revisão dos Projetos e Orçamentos para Implantação da Adutora de Recalque da EBAT Ary Tarragô Concluída • Início da Execução das Obras de Ampliação Recalque Ouro Preto - Reservatório Costa e Silva- Grande Diâmetro DN900 • Execução do Trabalho Técnico Social – 15% • Execução dos Serviços Técnicos de Apoio Técnico e Operacional – 30% • Execução da Gestão Financeira do Contrato de Financiamento – 45%
Sistema de Abastecimento de Água da Ponta do Arado (SAA) - Execução de Obras	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de 30% da Obra da ETA • Conclusão da Adutora de Captação de Água Bruta • Execução de 50% da Implantação da Adutora de Recalque de Água Tratada - Restinga. • Execução de 30% da Obra de Implantação da EBAB Ponta do Arado • Conclusão da Licitação da Execução da Obra de Implantação da EBAB Ponta do Arado • Execução de 50% das Obras da Subestação de Energia 13,8Kv Nova meta • Execução de 30% do Trabalho Técnico Social
Macro drenagem Rua Andorinhas - Projeto	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto Concluído
Macro e Micro drenagem no Quarto Distrito	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo de concepção e levantamentos concluídos
Sistema de Proteção Contra Cheias da Vila Asa Branca	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusão do projeto com orçamento e identificação das áreas atingidas pela obra
Recuperação da Barragem Lomba do Sabão	<ul style="list-style-type: none"> • Supressão Vegetal Concluída • Ações Mitigatórias Definidas
Infraestrutura de Esgotos - Arroio Cavalhada	<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Referência e Orçamento para Contratação da Obra Concluídos

Anexo III

Compromissos de Eficiência de Gestão

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Compromissos de Gestão

- Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e metas do Plano de Logística Sustentável.
- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas do Projeto de Revisão Normativa.
- Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos.
- Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos.
- Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a totalidade dos dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.